

محضر الجلسة العامة التشاركية بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2022

2- 1 معطيات بخصوص البلدية :

أ - إسم البلدية : منزل عبد الرحمان

ب - عدد السكان بالبلدية : 20000

ت - تاريخ الجلسة : 11 ديسمبر 2021

ث - مكان الجلسة : قصر البلدية و تطبيق زووم

ج - محضر محرر من قبل: السيدة و داد التوج والسيدة منية الغزي

خ - محضر مصادق عليه من طرف : رئيسة البلدية مروى الدريدي

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين			العدد الجملي
		المجموع	عن بعد	حضوريا	
147	53	552	246	206	
%26.6	%9.6	2.76			النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

<ul style="list-style-type: none"> ➤ تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية ➤ ملخص التشخيص الفني و المالي للبلدية ➤ عرض المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2017 و 2021 و مدى تقدم انجازها ➤ تقديم البرامج و المشاريع الوطنية و الجهوية ➤ مقترحات المواطنين في البرامج السنوية السابقة التي تعذر انجازها ➤ عرض الموارد المالية المخصصة لانجاز مخطط الاستثمار لسنة 2022 و منهجية توزيعها على مختلف التدخلات ➤ عرض لنتائج المقترحات الواردة من المواطنين عبر الصندوق ➤ تقديم الخطوط العريضة لتوزيع اعتمادات القرب المقترحة من قبل المجلس البلدي و التي تاخذ بعين الاعتبار التشخيص الفني و المالي و المقترحات الواردة ➤ فتح باب النقاش و التفاعل مع المواطنين ➤ ضبط المقترحات النهائية و مناقشة مدى قابليتها للانجاز

3 - وصف لعرض البلدية :

تم عقد الجلسة التشاركية العامة عبر تطبيق زوم و تم بث الجلسة مباشرة على الصفحة الرسمية للبلدية نظرا للوضع الصحي العام بعد ان تم وضع صندوقين للاقتراحات بيهو الادارة على ذمة المواطنين لتقديم مقترحاتهم كتابيا عبر استمارة ورقية اعدت للغرض اضافة الى الاستمارة الرقمية المنشورة على الصفحة الرسمية للبلدية و على الموقع الرسمي وقد تواصلت قبل المقترحات خلال الفترة المتراوحة بين 05 نوفمبر و 23 نوفمبر 2021 حيث تم فتح الصناديق بحضور عدل منفذ مع بث مباشر لجلسة الفتح عبر الصفحة الرسمية وتم تبويب المقترحات حسب المناطق و نشر نتائج هذه المقترحات و عرضها على انظار اللجنة الفنية لاعتمادها في تحديد مشاريع القرب .

وعرضت البلدية خلال الجلسة التشاركية العامة على انظار الحاضرين عبر تطبيق (power point) تقريرا شاملا لنتائج مقترحات المواطنين الواردة عبر الصناديق و الاستمارة الرقمية و المشاريع المقترحة حسب التقسيم المعتمد للمناطق . كما تم عرض مقترحات المجلس البلدي المرفوقة بكل المعطيات الفنية و المالية التي تم اعتمادها في توزيع الموارد المخصصة لبرنامج الاستثمار البلدي 2022 حسب نوعية المشاريع (ادارية-مهيكلة-قرب) و توزيع اعتمادات مشاريع القرب بين المناطق .

وقد تضمن العرض جداول تلخص التشخيص الفني و المالي وعرضا للمشاريع المنجزة و المتواصلة و مخصصة للاعتمادات المتاحة مع بيان مصادرها وقائمة المشاريع التي تم تحديدها من قبل المجلس البلدي.

وتم فتح باب النقاش حول مختلف النقاط الواردة بجدول الاعمال و حول المقترحات المنبثقة عن الصندوق ثم تم المرور الى عرض الاسئلة والتعليقات الواردة من المتابعين على صفحة التواصل الاجتماعي لنتتهي الجلسة باقتراح نهائي لمشاريع القرب ياخذ بعين الاعتبار مقترحات الصندوق ومقترحات الحاضرين و تم الاتفاق على نشر مشروع مخطط الاستثمار البلدي في نسخته الاولى و ابقاء المجال مفتوحا لكل الملاحظات في شانه لمدة عشرة ايام قبل عرضه للمصادقة النهائية .


4- تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية الأساسية بتلك المناطق :

أ- تقديم التقسيم الترابي :

حدودها (تسمية حدودها)	إسم المنطقة الترابية
شمالا: طريق بنيقرو جنوبا: نهج 14 جانفي شرقا: جبل زربوط غربا: شارع الحبيب بورقيبة	منطقة عدد 01
شمالا: نهج 14 جانفي جنوبا: نهج فلسطين شرقا: حي الحدائق غربا: شارع البيئة	منطقة عدد 02
شمالا: نهج فلسطين جنوبا: حي المكارم شرقا: سواني جالطة غربا: نهج فلسطين	منطقة عدد 03
شمالا: وادي السماية جنوبا: الشاطئ شرقا: شارع البيئة غربا: طريق حي الشاطئ	منطقة عدد 04
شمالا: وادي السمايا جنوبا: الشاطئ شرقا: بير حسين غربا: النقعة	منطقة عدد 05
شمالا: طريق الشعرة جنوبا: وادي السمايا شرقا: شارع البيئة غربا: طريق الطفالة	منطقة عدد 06
وادي الرومين	منطقة عدد 07

بلدية منزل عبد الرحمان

تقسيم المناطق



ب - تقديم الإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية :

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%) (1)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1)	
	نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي (%) (2)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%) (2)	43	57	67	33	منطقة 1
	85	90	25	75	50	50	منطقة 2
	80	90			60	40	منطقة 3
	100	95	11	89	4	96	منطقة 4
	60	60		100	13	87	منطقة 5
	60	65		100	76	24	منطقة 6
	100	100			10	90	منطقة 7

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرق أو الأرصفة المعنية على المساحة الجمالية وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرق المجهزة على الطول الجملي للطرق وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

5- تقديم مقترحات المواطنين ومدى قابلية إنجاز المشاريع المقترحة: تم فتح الصناديق بحضور عدد من مندوبي البلدية بصفة مباشرة على الصفحة الرسمية للبلدية و في ما يلي بيان مفصل للاقتراحات الواردة:

العدد الرتبي	المنطقة	العدد الجمالي	مكان التدخل	عدد المقترحات	نوعية التدخل	ملاحظات
01	عدد 03	46	حي المكارم	46	تعبيد طرق	حسب المعاينة المجرات النهج المقترح يتطلب تدخل في حدود 55 م خ لعدم وجود إشكاليات فنية (تطهير - تصريف مياه الأمطار).
02	عدد 06	19	نهج 09 أفريل	16	تعبيد طرق	حسب المعاينة المجرات النهج المقترح يتطلب تدخل في حدود 95 م خ لعدم وجود إشكاليات فنية (تطهير - تصريف مياه الأمطار).

			نهج الملك فيصل (طريق الجامع)				01	تعبيد الطرقات وتزوير	تمت المعاينة و حالته متوسطة.
			حي الشرف (بجوار المكتبة العمومية)				01	ربط المنازل بشبكة التطهير وتعبيد الطرقات	غير قابل للإنجاز توجد مشكل شبكة التطهير التي سيتم تجديدها
03	عدد 04	19	نهج الجمهورية				10	تعبيد الطرقات و تزوير عمومي	غير قابل للإنجاز نظرا لإرتباطه بمشروع جهوي ضمن مشاريع التنمية المندمجة
			نهج المنجي سليم				04	تعبيد الطرقات	غير قابل للإنجاز نظرا لإرتباطه بمشروع جهوي ضمن مشاريع التنمية المندمجة
			الزقب				04	تعبيد الطرقات	غير قابل للإنجاز نظرا لإرتباطه بمشروع متعلق بتجديد شبكة التطهير
			سانية السويسي				01	تعبيد الطرقات وصيانة شبكة التطهير	غير قابل للإنجاز نظرا لإرتباطه بمشروع متعلق بتجديد شبكة التطهير
04	عدد 02	15	نهج رابط بين نهج 14 جانفي ونهج الحبيب ثامر				07	تعبيد طرقات	قابل للإنجاز
			نهج فلسطين (المنطقة الرابطة بين نهج فلسطين ومنطقة بيت ابراهم) وادي الجيفلي				04	تعبيد طرقات	قابل للإنجاز
							02	تعبيد طرقات	منجز Bicouche سيقع تعهده وإصلاحه
			طرقات فرعية رابطة بين بئر الجديد ونهج فلسطين				01	تعبيد طرقات	غير قابل للإنجاز (الطريق المؤدي إلى المدرسة وربطه بالطريق الرئيسي)
			بيت ابراهم				1	مطلب متعلق بالنقل العمومي	مطلب غير متعلق بمشاريع القرب
05	عدد 01	11	نهج حسن النوري				9	تعبيد الطرقات وصيانة شبكة التطهير	غير قابل للإنجاز نظرا لوجود اشكاليات متعلقة بشبكة التطهير
			حي التقدم				1	تعبيد الطرقات وشبكة التطهير	مدرج ضمن برنامج تذيب الأحياء المتاخمة للوصلة الدائمة.

جبل زربوط	1	ترصيف ومناطق خضراء	غير قابل للإنجاز			
نهج فاضل ابن عاشور	01	ترصيف نظافة ثم تنوير عمومي ثم تعبيد	قابل للإنجاز سيتم تعهد الموضوع من طرف خلية الكهرباء	09	عدد 05	06
حي التحرير	01	تنوير عمومي ونظافة	قابل للإنجاز سيتم تعهد الموضوع من طرف خلية الكهرباء			
وادي السمايا	01	تعبيد طرق	مدرج ضمن برنامج حماية مدينة منزل عبد الرحمان من الفيضانات			
الجبيلة (طريق الشط)	01	تعبيد طرق	غير قابل للإنجاز مرتبط بمشروع تطهير بحيرة بنزرت			
نهج صفتاء	01	تعبيد طرق	قابل للإنجاز			
النقعة	03	تعبيد الطرق	قابل للإنجاز			
شارع صفتاء	01	تعبيد ومناطق خضراء	قابل للإنجاز			
وادي الرومين	02	مطالب أخرى	لا يتعلق بمشاريع القرب	02	عدد 07	7

6- تقديم الاستثمارات التي أنجزتها البلدية خلال الفترة 2016-2021 والمشاريع المتواصلة والمشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2022:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
المشاريع المنجزة 2016-2021	<p>مشاريع 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشروع تهيئة و تعبيد حي الإستقلال: 148 أ د (المنطقة عدد 02) - مشروع تهيئة و تعبيد نهج وادي الجيفلي و نهج التريبعة و نهج الحديقة العمومية و النهج الرابط بين وادي الجيفلي و نهج الحديقة العمومية: 210 أ د (المنطقة عدد 02) <p>مشاريع 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات بنهج وادي السمايا و الأنهج المحيطة بحي التحرير و نهج إيطاليا: 188 أ د (المنطقة عدد 04) - مشروع تهيئة حي سيدي بلعيد بالجرس: 82 أ د (المنطقة عدد 04) - مشروع تهيئة حي البطحاء و الأنهج المحيطة بها بالجرس: 400 أ د (المنطقة عدد 04) <p>مشاريع 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشروع تهيئة نهج 14 جانفي و جزء من نهج حامورابي المتفرع من نهج 14 جانفي: 163 أ د (المنطقة عدد 01)

-تهيئة الملعب البلدي بكلفة 255أد

مشاريع 2019

-مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات بنهج أبو الطيب المتنبى و جزء من نهج الحبيب ثامر و ربطهما بجامع عائشة (بنهج وادي الجيفلي): 259أد (المنطقة عدد02)
- مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات بنهج الدار البيضاء و نهج القدس (المنطقة عدد05)

المشاريع المتواصلة 2020-2021

مشاريع 2020

مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات بنهج فلسطين و الأنهج المتفرعة عنه ونهج بئر الجديد مع الأنهج الفرعية الرابطة بينهما بالإضافة إلى نهج الطاهر صفر 615أد (المنطقة عدد03 المنطقة عدد06)

مشاريع 2021

تم برمجة النهج الرابط بين شارع صفطاء و الشاطئ و الطرقات الكائنة بحي بيت براهيم بكلفة جمالية تقدر ب 300أد (المنطقة عدد02 المنطقة عدد05)

المشاريع المدرجة لسنة 2022

- مشروع صيانة و تعبيد الطرقات بكلفة 348 أد
-دراسة مشروع صيانة و تعبيد الطرقات بكلفة 5 أد
-اقتناء وسائل نقل (اقتناء سيارة مصلحة)50 أد
-أشغال صيانة و تعهد تطهير50أد
إقتناء تجهيزات و معدات إعلامية20أد
-تكملة مشروع صيانة و تعهد الطرقات (المدرج ضمن البرنامج الإستثماري السنوي 2020) 50أد

7- تقديم المشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<p><u>مشروع احداث سوق بلدي :</u> تم إسناد الإذن الإداري للمقاول بالإنتلاق في الأشغال(مشروع مدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI)</p> <p><u>تهيئة و تعبيد شارع المنجي سليم :</u> تمت الموافقة على المشروع من طرف لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة بتاريخ 2020/10/08. مشروع في مرحلة الدراسة</p> <p><u>احداث وحدة صحية بالدائرة البلدية بوادي الرومين :</u> مشروع في مرحلة الإنجاز(مشروع مدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI)</p> <p><u>مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات :</u> تم إنجاز المشروع</p>	<p>تساؤلات حول المراحل التي وصلت اليها المشاريع الوطنية والجهوية</p>

مشروع تهيئة الأحياء المتاخمة للوصلة الدائمة :
مشروع في مرحلة الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة

تهيئة ميناء الصيد البحري :
مشروع في مرحلة إعلان طلب العروض (مشروع مدرج ضمن برنامج تطهير بحيرة بنزرت)

مشروع الفسحة الشاطئية :
مشروع في مرحلة الدراسة (مشروع مدرج ضمن برنامج تطهير بحيرة بنزرت)

مشروع تجديد و توسعة شبكة التطهير :
مشروع في مرحلة الدراسة (مشروع مدرج ضمن برنامج تطهير بحيرة بنزرت)

مشروع بناء المركب الثقافي و الشبابي و الرياضي بوادي الرومين:
- في طور الانجاز

8- تقديم قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة والتي تعذر إنجازها لعدم توفر الإعتمادات:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
عدم تمكن البلدية من الانجاز لعدم توفر الامكانيات الفنية والمادية اللازمة	<ul style="list-style-type: none">المشاريع المقترحة خلال البرنامج التشاركي لسنة 2016:<ul style="list-style-type: none">نهج سيدي عبد القادر و نهج سيدي علي الحشاني المنطقة عدد 04
عدم تمكن البلدية من الانجاز لعدم توفر الامكانيات الفنية والمادية اللازمة	<ul style="list-style-type: none">المشاريع المقترحة خلال البرنامج التشاركي لسنة 2017:<ul style="list-style-type: none">تهيئة منطقة وادي سمايا المنطقة عدد 06 و 04نهج الجمهورية و نهج الطاحونة و نهج المنجي سليم المنطقة عدد 04نهج البراطلي و نهج مصطفى الديردي المنطقة عدد 04
تم انجاز جميع المشاريع المقترحة	<ul style="list-style-type: none">المشاريع المقترحة خلال البرنامج التشاركي سنة 2018 => تم انجاز كل المشاريع المقترحة خلال هذه السنة
عدم تمكن البلدية من الانجاز لعدم توفر الامكانيات الفنية والمادية اللازمة	<ul style="list-style-type: none">المشاريع المقترحة خلال البرنامج التشاركي سنة 2019:<ul style="list-style-type: none">صيانة المدينة العتيقة و حمايتها كالمراح و البطحاء و الزقب

وسيدي الضاوي
= تم انجاز منطقة البطحاء و سيدي الضاوي

عدم تمكن البلدية من الانجاز لعدم توفر
الامكانيات الفنية والمادية اللازمة

■ المشاريع المقترحة خلال البرنامج التشاركي سنة 2020
- حي الشرف يفتقر إلى الانارة و التعميد المنطقة عدد 06

عدم تمكن البلدية من الانجاز لعدم توفر
الامكانيات الفنية والمادية اللازمة

■ المشاريع المقترحة خلال البرنامج التشاركي سنة 2021
- تعبيد و تنوير طريق بيت ابراهم المنطقة عدد 02 تم برمجة
اشغال التعميد بعنوان سنة 2021 و تم اسناد الصفحة للمقولة
المكلفة بالانجاز.

- تعبيد طريق وراء المكتبة العمومية المنطقة عدد 06 غير
قابل للانجاز

- تعبيد طريق وادي الجيفلي المنطقة عدد 02 غير قابل للانجاز

- تعبيد طريق وادي سمايا المنطقة عدد 06 غير قابل للانجاز.

- تنوير منطقة البطحاء المنطقة عدد 04 في مرحلة الانجاز

- تعبيد منطقة العين الكبيرة المنطقة عدد 07 غير قابل للانجاز

9- إتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الاستثمار السنوي 2022 ومصادرهما:

المبالغ المبرمج استغلالها	المبالغ الأدمتاحة أد	مصدر التمويل	مصدر التمويل
	40	تمويل ذاتي	البلدية
	-	قرض	صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
	-	مساعدات موظفة	
	468	مساعدات غير موظفة	
	70	مساعدات	هياكل أخرى
	523	المجموع	

• مبلغ 55 أد مخصصة لخالص أصل الدين المستحق من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
لا شيء	لا شيء

10 - تقديم المنهجية التي اعتمدها المجلس البلدي لتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصصة
للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج والمناطق المعنية بالتدخل:

المنهجية المعتمدة لتوزيع الاعتمادات حسب التدخلات الثلاث توزيع اعتمادات القرب حسب المناطق المعنية بالتدخل مع الحرص على التطابق بين نتائج التشخيص الفني ومقترحات المواطنين:

(أ) المنهجية المعتمدة لتوزيع الاعتمادات حسب التدخلات الثلاث:

- مشاريع قرب : 398 أد

- مشاريع مهيكلة : 5 أد

- مشاريع إدارية : 120 أد

(ب) توزيع اعتمادات القرب حسب المناطق :

_ تكملة مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات (PAI2020) الكلفة: 50 أد

- المنطقة عدد **06** : نهج 09 أفريل نسبة الطرقات في حالة سيئة 70% (في حدود 95 م خ) الكلفة: 45 أد

- المنطقة عدد **02** : (النهج الرابط بين نهج 14 جانفي و نهج الحبيب ثامر والطريق الرابط بين نهج

فلسطين و منطقة بيت ابراهم) الكلفة: 210 أد

- المنطقة عدد **05** : (انجاز نهج بمنطقة النقة (النهج الرابط بين نهج جدة و نهج عمان) نسبة

الطرقات في حالة سيئة 67 % الكلفة: 70 أد

- المنطقة عدد **03** : تعبيد نهج في حدود 55 م خ بحي المكارم الكلفة: 23 أد

ب- توزيع الإعتمادات على البرامج :

النسبة	الكلفة أد	البرامج المقترحة أد
76.1%	50 348	مشاريع القرب تكملة مشروع صيانة وتعهد الطرقات ضمن PAI2020 مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات
0.95%	5	برامج مهيكلة للمدينة
22.95%	120	برامج إدارية : - إقتناء تجهيزات ومعدات اعلامية 20أد - إقتناء وسائل نقل (سيارة مصلحة) 50أد - صيانة وتعهد تطهير 50أد
100%	523	المجموع

ج- توزيع الإعتمادات المخصصة لبرامج القرب على المناطق المعنية بالتدخل ضمن برنامج سنة 2022:

النسبة من مشاريع القرب	الإعتمادات المخصصة أد	المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خلال سنة 2022
52.7%	210	منطقة عدد 2
5.8%	23	منطقة عدد 3
17.6%	70	منطقة عدد 5
11.3%	45	منطقة عدد 6
12.6%	50	تكملة مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات PAI2020

المجموع	398	%100

11 – جدول يحوصل النقاش وتبادل الآراء مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بخصوص منهجية التوزيع:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
تمت اشارة اشكالية الوضع المتدهور بحي النقعة واقتراح اعطائه الاولوية في الانجاز تبعا لوجوده داخل المدينة وتأثيره السلبي على الانهج و الطرقات المجاورة	أشار السيد محجوب بوصنديل إلى امكانية تقديم اعتراضات توجه الى مصالح البلدية خلال فترة العشرة أيام التي تلي الجلسة التشاركية

12 – قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2022 :

الملاحظات	التاريخ المتوقع		عدد المنتفعين	الكلفة أد	المنطقة	نوعية التدخل
	لانتهاء الأشغال	لانطلاق الأشغال				
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين						
	ديسمبر 2022	ماي 2022	100	50	2	1- مشروع تعبيد طريق النهج الرابط بين شارع 14 جانفي و شارع الحبيب ثامر
	ديسمبر 2022	ماي 2022	200	160	2	2- مشروع تعبيد الطريق الرابط بين نهج فلسطين و منطقة بيت ابراهم فلسطين
	ديسمبر 2022	ماي 2022	120	23	3	3- تعبيد حي المكارم
	ديسمبر 2022	ماي 2022	80	70	5	4- تعبيد النهج الرابط بين نهج جدة و نهج عمان بجهة النقعة
	ديسمبر 2022	ماي 2022	50	45	6	5- تعبيد نهج 09 افريل
❖ مواصلة إنجاز مشروع تعبيد الطرقات المرسم بالبرنامج الاستثماري 2020 بقيمة 50 الف دينار(مشروع متواصل)						
- برامج مهيكلة للمدينة						
	افريل 2022	جانفي 2022		5		1- دراسات مختلفة
3- برامج إدارية						
	سبتمبر 2022	ماي 2022		50 أد		1- مشروع اقتناء سيارة ادارية
	ديسمبر 2022	ماي 2022		50 أد		2- مشروع صيانة و تطهير
	جويلية 2022	أفريل 2022		20 أد		3- مشروع اقتناء برامج و تجهيزات اعلامية
				523 أد		المجموع

13- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2021 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2022:

ملاحظات	التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال	نسبة/مرحلة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحبنة	الكلفة الأصلية أد	بيان المشروع (*)
في مرحلة اعداد تقرير مبررات المراجعة							20	1-دراسة مثال التهيئة العمرانية
_____	مارس 2022	20%	120 يوم	2021/11/28	600	299.9	300	2- تهيئة وتعبيد الطرقات 2021
استشارة غير مثمرة							22	3-تهيئة المساحات الخضراء
في مرحلة تحديد الحاجيات							25	4- قننات تجهيزات ادارية
_____	جانفي 2022	85%	180 يوم	2021/05/25	800	615	615	تهيئة وتعبيد الطرقات 2020
مشروع في مرحلة الاستشارة							110	بناء و تعهد المنشآت الرياضية
						9.914	1092	المجموع

14 – تقديم النسخة الأولى من وثيقة برنامج الإستثمار السنوي 2022 وفق الأنموذج :

مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2022

التمويل الذاتي		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		التمويل من التبرعات		
المشاريع	التمويل الذاتي	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	التمويل من التبرعات	
																						التمويل من التبرعات
المشاريع الجديدة	523000.000																					
تكلفة مشروع صيدية وتمعد الطرقات 2020	50000.000																					
صيدية وتمعد الطرقات 2022	348000.000																					
الراسات اخرى	5000.000																					
اقتناء تجهيزات برامج اعلامية	20000.000																					
اقتناء وسائل نقل	50000.000																					
اشغال صيدية وتمعد (تطوير)	50000.000																					
مشاريع متواصلة في طور الاجراء من السنوات السابقة	1891412.259																					
تعميد الطرقات 2019	314641.459																					
صيدية وتمعد الطرقات 2020	635100.300																					
تعميد الطرقات 2021	300000.000																					
دراسة مثال التهيئة العمرانية	20000.000																					
دراسات اخرى	21320.547																					
اقتناء تجهيزات ومعدات اعلامية	17652.738																					
اشغال صيدية وتمعد (تطوير)	38000.000																					
اشغال صيدية وتمعد (ازالة)	65000.000																					
اقتناء معدات نظافة وطرقات	57820.981																					
تهيئة المساحات الخضراء	73833.038																					
النظافة و العناية بالبيئة	6000.000																					
صيدية وتمعد البنيات الادارية	204796.296																					
الشهر	2000.000																					
اقتناء تجهيزات ادارية	25000.000																					
بناء وتجهيز المنشآت الرياضية	110246.900																					
المجموع العام	2414412.259																					

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<p>*السيدة رئيسة البلدية : أشارت الى ضرورة التركيز على تهيئة المراح المتمثل في شارع الجمهورية وشارع المنجي سليم وذلك طبقا لمواصفات محددة تتمثل في انجاز هذا المشروع عن طريق الحجارة المصقولة المعدة للغرض وبطريقة تتماشى وجمالية المنطقة العتيقة حيث أكدت أنه على هذا الأساس تمت مطالبة السيد والي بنزرت باحالة الاعتمادات المخصصة لانجاز هذا المشروع في اطار PDI لفائدة البلدية ليقع ضمها مع الاعتمادات المخصصة في الغرض من قبل البلدية (485 الف د PDI + قرابة 340 الف د تمويل ذاتي من قبل البلدية) حيث يتجاوز المبلغ الجملي 800 ألف د .</p> <p>*السيد محجوب بوصندل : أكد على أنه تم تكريس الاعتماد الجملي المخصص بعنوان مشاريع القرب وهو 340 ألف د لفائدة انجاز مشروع المراح (نهج الجمهورية والمنجي سليم)</p> <p>كما اكد السيد محجوب بوصندل مع السيد أمير طابية مهندس البلدية على أنه تم الاتفاق مع الادارة الجهوية للمياه العمرانية بنزرت حيث تعهدت هذه الأخيرة بالانطلاق في انجاز مشروع تهيئة تصريف مياه الأمطار داخل كامل المنطقة البلدية و خاصة بالطريق المذكور كما تعهدت باجراء زيارة ميدانية في القريب العاجل للمكان المذكور وهو ما يعني امكانية اجراء تصويرات على المشاريع المقترح انجازها وفق لما ستفرزه معاينة الادارة الجهوية للمياه العمرانية .</p> <p>❖ وبعد هذا النقاش المثري و التفاعل بخصوص الوضع العام للبنية التحتية للمنطقة البلدية من قبل المواطنين و منظمات المجتمع المدني تم ترك الجلسة مفتوحة لتقبل الارشادات الالكترونية و ملاحظات المواطنين التي يمكن ايداعها مباشرة بمكتب الضبط بالبلدية وبكل الوسائل المتاحة على مدى 10 أيام</p>	<p>السيد الحبيب مراد : طالب بالرجوع الى المحضر المعد بمقر المعتمدية بخصوص البرنامج الجهوي للتثبت من وجود مبلغ 400 الف د مرسمة بعنوان تهيئة الشاطئ .</p> <p>السيدة سناء العكريش : أشارت الى وجود سيلان المياه المستعملة بجهة النقعة كما تطرقت الى عملية رفع الفضلات وأشارت الى ضرورة رفعها خلال الحصة المسائية .</p> <p>السيدة نجوى بن سعدية و السيدة منجية سحيق : أكدتا على نفس الملاحظات مع الإشارة الى الحالة الرديئة للطرق بالنقعة</p> <p>السيد الحبيب مراد : أشار الى الحالة المزرية للطريق الكائن بجانب المكتبة العمومية و نهج مصطفى الدريدي وأكد على ضرورة تعهدها .</p> <p>السيدة فاتن زعطوط : باركت الانجازات التي تمت بكل من زقاق سيدي بلعيد و البطحاء.</p> <p>السيد الحبيب مراد : أشار الى ما وعد به السيد والي بنزرت بخصوص دعم البلدية بمبلغ 200 الف د الا أن السادة أعضاء المجلس البلدي أفادوا بأن الوعد غير جدي نظرا لعدم وجود أي مكتوب لتفعيله.</p> <p>تمت الإشارة الى مسالك قنوات تصريف الأمطار بأسطح العقارات المربوطة مباشرة مع شبكات تصريف مياه الأمطار حيث تمت الإشارة الى ضرورة فصلها و جعلها مربوطة مباشرة مع الطريق العام.</p> <p>السيد سالم بوربيح : اقترح عقد جلسات تخصص لندارس المقترحات الخاصة بالمشاريع التابعة للبلدية و ذلك قبل الحضور بالجلسات الرسمية بمقر المعتمدية بخصوص المشاريع الجهوية للتنمية .</p> <p>السيد توفيق القطيبي : أشار الى ضرورة تهيئة الجزء الفاصل من الطريق المؤدي الى النقعة من شارع سفاء وبالتحديد من أمام قاعة الرياضة حيث تم التعهد بتهيئتها وتعهدتها.</p>

17- نتائج الجلسة العامة :

1.17 – التنقيحات / التحسينات المباشرة بخصوص البرنامج المقدم:

على اثر انتهاء الجلسة العامة التشاركية المقررة بتاريخ 2021/12/11 و ترك باب النقاش وتقديم المقترحات لمدة 10 أيام ابتداء من التاريخ المذكور حيث ورد على البلدية تسع و ثلاثون مقترحا مباشرا حول ادراج جهة النقعة بالمنطقة عدد 05 ضمن مشاريع القرب وهي منطقة تشهد توسعا عمرانيا هاما فيما يبين التشخيص الفني ان حالة الطرقات بالمنطقة المذكورة رديئة بنسبة 72 %

❖ اعترض سكان نهج 09 افريل بالمنطقة عدد 06 عن اقتصار البلدية على انجاز 90 متر خطي فقط من الطريق المذكور حيث طالبوا بانجاز كامل الطريق والطرق المتفرعة عنه أو إرجاء عملية الإنجاز للمنطقة المذكورة خلال السنة المقبلة أي عند إعداد البرنامج الإستثماري 2023

التنقيحات :

❖ الغاء مشروع تعبيد نهج فلسطين بالمنطقة عدد 02 وحي المكارم بالمنطقة عدد 03 بكلفة 228 ألف دينار تبعا لوجود مشروع حماية المدينة من مياه الامطار بالمنطقة والمعهود به لادارة المياه العمرانية .

❖ تعويض المشاريع الملغاة بمشروع تعبيد الطرقات بالمنطقة عدد 05 و تحديدا جهة « النقعة » بكلفة 298 أذ عوضا عن 70 أذ تبعا لمجموعة الاعتراضات والمطالب الواردة من سكان منطقة النقعة خلال الجلسة التشاركية العامة والمطالب الواردة على الادارة البلدية اثناء فترة الاعتراض .

❖ الغاء مشروع تعبيد شارع 09 افريل بالمنطقة عدد 06 حيث بعد المعاينة تبين ان الطريق يستوجب تدخلا على مستوى التطهير اضافة الى انه محاط بعقارات غير مبنية ذلك بالإضافة إلى رغبة متساكني هذا الحي المتمثلة في انجاز كامل الحي وعدم الاقتصار على مسافة 95 متر خطي و إقتراح عملية الإنجاز ضمن البرنامج الإستثماري المقبل 2023 .

2.17 – ملاحظات المشاركين بخصوص خطة الاتصال المعتمدة:

❖ دعى المشاركون الى مزيد الحرص على وصول المعلومة بصفة مباشرة الى المواطنين وعدم الاكتفاء بالوسائل الرقمية

3.17 – ملاحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعدلة المعتمدة:

لا شيء

4.17- مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
لا شيء	لا شيء

--	--

5.17 – ملاحق :
1.5.17 – عرض البلدية :

2.5.17 – صور/مقتطفات الجلسة العامة وبطاقة الحضور:

ختم وإمضاء رئيس البلدية